



T.C
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ

2014 Yılı Yatırım Programı
İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2015
İZMİR

1-YÖNETİCİ ÖZETİ	3
2-GENEL DEĞERLENDİRME	4
2.1. Enstitünün Vizyonu	4
2.2. Enstitünün Misyonu	4
2.3.Enstitünün Temel Politikası ve değerleri	4
2.5. Enstitünün Mevcut Üretim Kapasitesi.....	6
2.6. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	7
2.7. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları	7
3. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI	8
2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	8
2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	9
1995H030670 Kampus Altyapısı.....	10
2013H032120 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	11
2012H032150 Büyük Onarım	11
1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı) ...	12
Kamulaştırma	11

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ **2014 YILI PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

1-YÖNETİCİ ÖZETİ

Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, üretim, yayın ve danışmanlık yapma misyonuna sahip olan ve yatırım politikalarını bu doğrultuda oluşturan Enstitümüze 2014 Yılı Yatırım Programı ile toplam 23.550.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2014 yılında, Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Binası tamamlanmış, Güneş Enerjili ve Tek Tribünlü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası inşaatlarına devam edilmiştir. Enstitümüz eğitim-öğretim ve araştırma altyapısının tamamlanmasının yanı sıra; kampüs yerleşkesinin kent merkezine uzak olması nedeniyle 24 saat yaşayan, konaklama ve sosyal yaşam olanaklarına sahip bir kampüs hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak, 2012 yılında Yap-İşlet-Devret usulü ile ihalesi yapılan, misafirhane ve market, kafe, kreş vb. sosyal yaşam alanlarını barındıran İYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir.

Enstitümüz yatırım bütçesinin sektörel dağılımında teknolojik araştırmalara ayrılan ödenek 3.150.000 TL olup yatırım bütçesindeki payı %13,37' dir. Bütçe kaynakları dışında, teknolojik araştırma ve geliştirmeye yönelik olarak, İzmir Kalkınma Ajansının 2012 yılında proje desteği sağladığı İZTEKGEB İnovasyon Merkezi projesine devam edilmiştir. Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, teknolojinin ticarileşme sürecini desteklemek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlamak amacıyla oluşturulan TÜBİTAK "Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı"ndan, İYTE ATMOSFER Teknoloji Transfer Ofisine 10 yıl süre ile destek sağlanmış, 2013 yılında kuruluşunu tamamlayan Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 2014 yılında kuruluş amacı doğrultusunda çalışmalarını yürütmüştür.

Bu gelişmelerin paralelinde, üniversitelerin, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralandığı, ulusal ölçekte Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2012 yılı sıralamasında 7., 2013 yılında 6., 2014 yılında ise 9. sırada yer alarak, ulusal ve uluslararası ölçekte "araştırma üniversitesi" olma yolunda yetkin bir kimlik kazanmış bulunmaktadır.

Enstitümüzün 2014 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci ve 60'uncu maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.



2-GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Enstitünün Vizyonu

“Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmak”

2.2. Enstitünün Misyonu

“Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak”

2.3.Enstitünün Temel Politikası ve değerleri

Kurumun Temel Değerleri;

“yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci” bir üniversite olmaktır.

Kuruluş amacımız doğrultusunda, temel değerlerimizden taviz vermeden, idealimizdeki üniversiteye ulaşabilmek amacıyla kurumsal önceliklerimiz beş stratejik gelişim eksenine; bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık, kurumsal gelişim ve toplumsal hizmet gelişim ekseninde planlanmış ve önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin stratejik amaç ve hedeflerimiz bu eksenler paralelinde oluşturulmuştur.



2.4.Enstitünün Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Enstitümüz, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli kamu idaresi statüsünde olup yatırım harcamaları hazine yardımı ile finanse edilmektedir. 2014 Yılı Enstitü Bütçesinin % 30,26 'nı yatırım harcamaları oluşturmaktadır.

Personel Giderleri	38.115.000	%48,95
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.583.000	% 8,45
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.364.000	% 10,74
Cari Transferler	1.246.000	% 1,60
Sermaye Giderleri	23.550.000	% 30,26
TOPLAM	77.858.000	%100

2014 Yatırım Programı gereğince, teknolojik araştırma sektöründe bir proje, eğitim sektöründe beş proje, spor sektöründe ise bir proje yürütülmüştür.

Enstitü Yatırım Ödeneklerinin Sektörel Dağılımı		
Teknolojik Araştırma	3.150.000.-	%13,37
Eğitim	18.000.000.-	% 76,44
Spor	2.400.000.-	%10,19
TOPLAM	23.550.000.-	% 100

2014 yılı Enstitü yatırım bütçesinin tamamı hazine yardımından karşılanmak üzere 23.550.000 TL olarak belirlenmiş, toplam yedi adet yatırım projesi yürütülmüştür. Yıl içinde, 2013 yılından devreden akreditiflerden doğan 99.369,29 TL ödenek ile yıl içinde oluşan ödenek ihtiyacı için 3.697.000 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş ve yıl sonu ödenek toplamı 27.346.369,29 TL'ye ulaşmıştır.

2.5. Enstitünün Mevcut Üretim Kapasitesi

BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR m ²										
	HİZMETE ALINIŞ TARİHİ	İDARİ BİNALAR	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SİRKÜLASYON ALANI	SPOR ALANLARI		TOPLAM
			DERSLİK	LAB.	KANTİN/ KAFETERYA	LOJMAN	YURTLAR		AÇIK SPOR TESİSLERİ	KAPALI SPOR TESİSLERİ	
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ											
DEKANLIK		260						30			290
GIDA MÜHENDİSLİĞİ		350	41	525				0			916
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ		341	131	890				0			1.362
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ		441	306	362				650			1.759
ELK.-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ	2000	440	691	1152				307			2.590
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ	2005	1076	758	4258	377			3531			10.000
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ	2009	737	1139	2230	271			5900			10.277
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ATÖLYELER	2001	482	0	1770	0			700			2.952
MİMARLIK FAKÜLTESİ											
DEKANLIK	2006	2378						811			3.189
MİMARLIK	2004	834	640	334				711			2.519
ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA	2002	834	640	334				711			2.519
MİMARİ RESTORASYON	1999	834	640	334				711			2.519
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIM	1999	834	640	334				711			2.519
FEN FAKÜLTESİ											0
DEKANLIK	1999	806						250		214	1.270
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK	2012	7868	500	4060	150			3955			16.533
FİZİK	2007	874	820	1373	229			1813			5.109
KİMYA	2000	808	282	2434				1181			4.705
MATEMATİK	2011	3035	995	315	75			2325			6.745
REKTÖRLÜK											0
REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM	1999	315						145			460
GENEL SEKRETERLİK	1999	2104						478			2.582
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	1999	261						108			369
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	2000	244						93			337
SKS DAİRE BAŞKANLIĞI	2006	1816		320	6413			1667	7510	10417	28.143
KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI	2006	3165		190				2625			5.980
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	2000	263						119			437
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	2000	322						115			437
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	2000	924						93			1.017
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1999	100									100
GENEL KÜLTÜR DERSLERİ BÖLÜMÜ	2006	236						79			315
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ	2000	522	3078		391			2334			6.325
DÖNER SERMAYE	2000	105						24			129
İÇ DENETİM	2000	18									18
LOJMANLAR	2002						4280				4.280
MÜH. VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	2000	205	0					100			305
BİLGİSAYAR UYG. ARAŞTIRMA MERKEZİ	2006	80		250				166			496
MALZEME ARAŞTIRMA MERKEZİ	2000	378		248				115			741
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ		30									30
JEO.ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYG.MERKEZİ	2002	72									72
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİ		10									10
YURTLAR	2005	2327			900	1150	9750				14.127
ÇEVRE ARGE	2002	381		392				177			950
TEKNOPARK		7914						478			8.392
BİYOTEKNOLOJİ GEO		118		236				230			584
SAV-TAG AR-GE	2012	1878,5									0
ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI İŞL.VE GEL.MER.	2011	484,56									0
A9 ARGE BİNASI	2013	2250									0
A8 KULUÇKA BİNASI	2013	1480									0
İNNOVASYON BİNASI	2014										0
GENEL TOPLAM		51.235	11.301	22.341	8.806	5.430	9.750	33.443	7.510	10.631	160.502

Enstitümüzün idari bina alanları, derslik ve laboratuvarlardan oluşan eğitim alanları, kantin- kafeterya-lojman ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan oluşan sosyal alanları, açık ve kapalı spor tesisi alanları ile İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan AR-GE binaları alanları ile İZKA projesi ile yapılandırılan Zeytinyağı İşleme Geliştirme Merkezi de dâhil olmak üzere 2012 yılı fiziki yerleşimi 156.919 m² iken 2013 yılında A9 AR-GE Binası ile A8 Kuluçka Binasının hizmete girmesiyle toplam fiziki yerleşim 160.502 m² ye ulaşmıştır. 2014 yılı itibariyle toplam fiziki alan aynı kalmıştır.

2.6. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2014 yılında, kampüs altyapı inşaatları kapsamında on adet proje tamamlanmış, 2012 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan 16.253 m² lik İnşaat Mühendisliği Bölüm Binasının Ağustos 2014 tarihinde geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. 6.250 m² lik Merkezi Araştırma Laboratuvarının inşaatı ile 2013 yılında yapımına başlanılan 3.762 m² lik Güneş Enerjili Tek Tribünlü Yüzme Havuzu inşaatına devam edilmiştir. 2012 yılında inşaatına başlanan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası inşaatının toplam fiziki gerçekleşme oranı %100, Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatının toplam fiziki gerçekleşme oranı %69, 2013 yılında yapımına başlanan Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının fiziki gerçekleşme oranı ise %87 seviyesine ulaşmıştır.

Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında, Yap-İşlet-Devret modeli ile 2012 yılında ihalesi yapılan 9.869 m² lik İYTE Yaşam Merkezi Eylül 2014 tarihinde tamamlanarak, hizmete girmiştir. İZKA destekli 7.510 m² lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi inşaatına da devam edilmiştir.

2.7. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları

Projenin Adı	KBÖ Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
2014H031440 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100			100	20	20
2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	9.500	1.750		11.250	8.701	77
1995H030670 Kampüs Altyapısı	3.000			3.000	2.980	99
2014H031450 Büyük Onarım	1.175			1.175	715	61
2014H031450 Muhtelif İşler	4.000	553		4.553	4.065	91
1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.400	1.440		3.840	3.799	99
2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.150			3.150	2.107	67
Kamulaştırma	225			225	202	90

3. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı



	2012	2013	2014
Yılı Ödeneği	3.000.000	5.000.000	3.150.000
Eklene (Likit)			
Bütçe İçi Aktarma			
Düşülen			
Bloke			
Harcama	-	2.802.163	2.107.450

30/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 5.715.000,00 TL (KDV hariç) sonuçlandırılan Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası inşaatına 25/12/2012 tarihinde sözleşme yapılarak başlanmıştır. 2014 yılı sonuna kadar binanın ince inşaat işleri devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası inşaatı toplam proje tutarı 11.717.000,00 TL' dir. 2014 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 10.674.450,25 TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 91,10 olmaktadır. 2014 yılında toplam 2.107.450,25 TL ödenmiştir.

2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler



	2012	2013	2014
Yılı Ödeneği	5.399.000	6.000.000	9.500.000
Eklene (Likit)		1.502.000	1.750.000
Bütçe İçi Aktarma			
Düşülen			
Bloke			
Harcama	500.400	7.502.000	8.701.000

10/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 12.600.000,00 TL (KDV hariç) sonuçlandırılan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası inşaatına 22/11/2012 tarihinde başlanılmıştır. 14/08/2014 tarihinde binanın geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. Binanın toplam fiziki gerçekleşme oranı % 100 seviyesindedir. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası da dahil olmak üzere toplam proje tutarı 19.000.000,00 TL'dir. 2014 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 17.737.488.00 TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 93,36 olmaktadır.

1995H030670 Kampus Altyapısı

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Yılı Ödeneği	3.325.000	2.500.000	2.500.000	450.000	4.000.000	5.330.000	3.000.000
Eklenen (Likit)	160.000	750.000	800.000	430.000			
Bütçe İçi Aktarma				3.000.000			
Düşülen							
Bloke							
Harcama	3.484.999	3.250.000	3.300.000	2.864.000	4.000.000	5.330.000	2.980.000

Kampüs Altyapı İnşaatları; 14.07.1998 tarihinde ihale edilmiş olup “Yol-Su-elektrik- Kanalizasyon İkmal İnşaatı” işi ve “Dere Yatakları Islahı-Ağaçlandırma-İstinat Duvarları İnşaatı” işi olmak üzere iki inşaat kapsamında yürütülmektedir.2009 yılı başında % 30 keşif artışı ile birlikte toplam keşfin % 127’si tamamlanmış olan Kampus Altyapı İnşaatları 2009 yılı içinde temmuz ayı sonuna kadar yapılan imalatlar ile birlikte keşfin % 129,91 seviyesinde gerçekleşme oranına ulaşılmış olup altyapı işinin süresi bitmiş, işin keşif bedeli de dolmuştur. Ancak altyapı kapsamında yapılması tasarlanan imalatlar henüz bitmediğinden ilgili Bakanlık onayı ile % 62’lik ilave keşif artışı alınmıştır. Bu tarihten itibaren aynı şartlarla işe devam edilmekte olup toplam keşif artışı da % 92 olmuştur. Alt Yapı İkmal İnşaatı için 2014 yılında 3.000.000,00 TL ödenek sağlanmıştır. 1998 yılında yapılan ihalede keşif bedeli %30 + % 62 ilave keşif artışı dahil 4.800.000,00 TL olarak belirlenmiştir. (3.939.565,00 tenzilatlı) sözleşme fiyatları ile Yol- Su-Elektrik-Kanalizasyon İkmal İnşaatı işi kapsamında 3.350.512,63 TL imalat yapılmış olup işin keşfi dolmuştur. Şu an geçici kabulü yapılmaktadır. Dere Yatakları-Ağaçlandırma-İstinat Duvarları İnşaatı işinde ise 1.299.028,45 TL tutarında iş yapılmıştır. İki işin sözleşme fiyatları ile yapılan iş tutarı 4.649.541,08 TL olup işin tamamının (keşif artışları dahil) gerçekleşme oranı % 96,87’e ulaşmıştır.

2014 yılında yapılan işler aşağıda yer almaktadır.

- ✓ 100 m³ temiz su deposu ilave parçaları yapıldı.
- ✓ Şenlik alanı düzenleme işleri yapıldı.
- ✓ Vana odaları imalatı yapıldı.
- ✓ Mimarlık Fakültesi E Blok sağ cephe çim alanı hazırlanması imatları yapıldı.
- ✓ Fen Fakültesi, Biyoloji, Matematik Bölüm Binaları çevre düzenleme alanı bahçe sulama işleri yapıldı.
- ✓ Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası kantin karşısı oturma yeri yapıldı.
- ✓ Kampüs içi yolların düzenlenmesi için yol betonu döküldü.
- ✓ Havuz Binası önü taş istinat duvarının yarısı yapıldı.
- ✓ Rektörlük Binası ile Spor Salonu arkası otopark arası bağlantı yolu yapıldı.
- ✓ Rüzgar tribünü yolunun % 25 i yapıldı.

2013H032120 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Yılı Ödeneği	150.000	50.000	50.000	98.000	98.000	100
Eklene (Likit)				232.000		
Bütçe İçi Aktarma						
Düşülen						
Harcama	101.000	(-)	13.000	118.000	46.000	20

İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Binası (8000 m²) mimari, betonarme, mekanik tesisat ve elektrik projelerinin hazırlanması işine ait hizmet alımı 13/05/2014 tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. 58.000,00 TL (KDV hariç) teklif bedeli ile 27/06/2014 tarihinde firmayla sözleşmesi yapılmıştır.

Kamulaştırma

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Yılı Ödeneği	150.000	2.000	2.000	2.000	213.000	225.000
Eklene (Likit)			4.000	239.688		
Bütçe İçi Aktarma						
Düşülen						
Harcama	130.801	-	-	88.687	79.913	202.437

Enstitümüz Kamulaştırma projesine 2014 Yılı Yatırım Programında 225.000,00 TL ödenek verilmiştir. Enstitümüz tarafından kamulaştırmasına karar verilen ve davaları sonuçlanan parsel maliklerine 202.437.-TL ödenmiştir.

2012H032150 Büyük Onarım

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Yılı Ödeneği	500.000	1.698.000	2.000.000	598.000	2.500.000	627.000	1.175.000
Eklene (Likit)				173.000		12.000	
Bütçe İçi Aktarma			389.000				
Düşülen	140.000	113.000			1.000.000		
Bloke							
Harcama	359.995	1.585.000	2.381.000	770.000	1.367.791	633.359	715.000

2014 yılı yatırım bütçesinde büyük onarım için 1.175.000 TL ödenek verilmiştir. Harcama 715.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 Yılında yapılan büyük onarım harcamaları	Tutar(TL)
İYTE binaları engelli wc asansörlerinin yapılması, mevcut asansörlerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi ve engelli asansörü yapılması işinin kesin kabul eksikliklerinin giderilmesi	33.009,75
İYTE zeytinlik alanında temiz su hattına vana takılması	1.734,60
İYTE 300 m ³ su deposu boru yenileme, Rektörlük ve Fen Fakültesi A blok binaları temiz su hidroforu değişimi	38.279,20
İYTE çeşitli mekanik tesisat işleri	36.571,22
Fen ve Mimarlık Fakülteleri onarım işi	605.064,54
Toplam Harcanan Tutar (KDV dahil)	714.659,31

1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Yılı Ödeneği	1.500.000	400.000	2.000	1.200.000	2.500.000	2.400.000
Eklene (Likit)			10.000			1.440.000
Bütçe İçi Aktarma	1.500.000	389.000				
Düşülen						
Harcama			11.830		1.577.998	3.799.000

Proje için 2014 Yılı Yatırım Programı ile 2.400.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 16/11/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 4.340.000,00 TL (KDV hariç) sonuçlandırılan Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu Binası inşaatına, 05/04/2013 tarihinde sözleşme yapılarak başlanmış olup 2014 yılı sonunda %97 oranında tamamlanarak geçici kabule hazır hale gelmiştir. %10 keşif artışı kapsamında yapılan çevre düzenleme imalatları tamamlanmaya çalışılmaktadır.

2014H031450 Muhtelif İşler

	Yılı Ödeneği	Eklene(Likit)	Bütçe İçi Aktarma	Düşülen	Harcama
Yayın Alımları	900.000	100.000			999.988
Bilgi Teknolojileri	1.100.000	453.000			1.427.231
Makine-Teçhizat	2.000.000				1.637.895
Toplam	4.000.000	507.000			4.065.114

Enstitümüzün Muhtelif İşler projesi kapsamında tabloda detaylandırılan tertipler için 4.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 507.000 TL likit ödenek eklenerek, toplam ödenek 4.507.000 TL 'ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2014 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Yayın Alımı

(TL)

Yıl	Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme
2008	800.000	796.400	%99.5
2009	500.200	500.116	%99.9
2010	846.000	845.652	%99.9
2011	800.000	799.999	% 100
2012	800.000	799.999	%100
2013	850.265	850.264	%99,9
2014	1.000.000	999.988	%99.9

2014 yılında elektronik ve basılı yayın alımı için 900.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde 100.000 TL'lik likit ödenek eklemesi yapılarak, toplam bütçe 1.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Aşağıda sunulan tabloda belirtilen alımlar için 999.988.- TL tutarında harcama yapılmıştır.

2014 Yılı Harcamaları

Veri Tabanı Ödemeleri	55 Adet	899.477,87
Türkçe Kitap Alımı	326 Adet	6.996,71
Yabancı Dil Kitap Alımı	227 Adet	36.673,94
Elektronik Yabancı Dil Kitap Alımı	1 Adet	928,31
Türkçe ve Yabancı Dil Basılı Dergi Alımı	54 Adet	13.848,09
Multimedya (DVD) Alımı	363 Adet	9.467,28
E-Dergi	4 Adet	32.595,53
Toplam	1.030	999.987,73

2014 yılı harcamaları ile kütüphane kaynaklarında oluşan artış ve azalışlar ile beş yıllık durum değerlendirme tablosunda belirtilmiş olup bilgiye erişim konusunda yaşanan teknolojik gelişmelerden hareketle elektronik yayınların alımı ağırlık kazanmıştır.

Kütüphane Kaynakları

Materyal Adı	2010	2011	2012	2013	2014
Toplam Kitap	35.231	37.428	40.003	46.381	49.507
Satın Alınan Kitap	2.153	1.675	991	340	553
Toplam Elektronik Kitap	99.759	114.539	216.753	281.561	313.111
Abone Olunan Veri Tabanı	75	82	83	82	76
Abone Olunan Güncel Basılı Dergi	236	158	127	119	113
Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu	854	933	1.053	1.169	1.291
Abone Olunan Elektronik Dergi	30.667	30.522	32.029	32.098	30.027
Multi Medya Materyal	31.177	31.405	30.936	5.116	3.072

Bilgi Teknolojileri

Enstitümüz 2014 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojileri için 300.000 TL yazılım, 800.000 TL donanım harcamaları için toplam 1.100.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Yazılım Alımları						
Yıl	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ödeneği	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Eklene			31.000			46.000
Düşülen	28.000	99.000		23.929		
Harcama	271.470	177.015	330.713	245.503	270.170	345.225

Yazılım giderlerinde, Enstitümüz idari ve akademik birim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve kampüs işletim sisteminin güncellenmesi amacıyla 300.000 TL ödeneye 46.000 TL likit ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 346.000 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödenegin 345.225 TL'si harcanmıştır.

Bilgisayar Alımları

Yılı	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ödeneği	200.000	300.000	300.000	300.000	400.000	800.000
Eklene	28.000	99.000		223.929	96.600	407.000
Düşülen						
Harcama	228.000	397.352	297.706	523.914	496.600	1.082.005

Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari - akademik birimlerinin ve personelinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 800.000 TL ödenek verilmiş olup ödenegin yetersiz kalması ile 407.000 TL likit ödenek eklenmiştir. Bu ödenegin 1.082.005 TL harcanmıştır.

Makina ve Teçhizat Alımı

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Yılı Ödeneği	2.019.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.182.000	2.000.000
Eklene (Likit)			500.000	1.200.000		
Bütçe İçi Aktarma	228.000					
Düşülen						
Bloke						
Harcama	2.093.918	1.815.756	1.346.278	2.912.000	1.038.243	1.637.895

Enstitümüz makine ve teçhizat alımları için 2014 yılında 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Enstitümüz bağlı birimleri eğitim öğretim hizmetleri ile Enstitümüzde yeni göreve başlayan öğretim elemanları ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2.000.000 TL ödenekten 1.637.894,69 TL'si harcanmıştır.

BİRİMLER DAĞILIMI	HARCAMA
Rektörlük ve Bağlı Birimler	474.443
Mühendislik Fakültesi	527.442
Fen Fakültesi	296.292
Mimarlık Fakültesi	75.915
Başlangıç Desteği (Start-Up)	263.803
TOPLAM	1.637.895