



**T.C**  
**İZMİR YKSEK TEKNOLOJİ**  
**ENSTİTS**

**2021 Yılı Yatırım Programı**  
**İzleme ve Deęerlendirme Raporu**

İZMİR  
Mart,2022

# İÇİNDEKİLER

<b>1.YÖNETİCİ ÖZETİ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. GENEL DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>4</b>
2.1.MİSYON .....	4
2.2 VİZYON .....	4
2.3 TEMEL DEĞERLERİMİZ.....	4
2.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	4
2.5. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT HİZMET / ÜRETİM KAPASİTESİ .....	5
2.6. 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE - KALİTE ARTIŞI /İYİLEŞME .....	8
2.7. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	8
<b>3. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI .....</b>	<b>10</b>
3.1. DEVAM EDEN PROJELER .....	10
3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri .....	10
3.1.1.1 2020H03-151518 Kampüs Altyapısı .....	10
3.1.1.2 2021H03-167317 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi .....	12
3.1.1.3 2021H05-167323 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	14
3.1.1.4 2012H03-1581 Derslik ve Merkezi Birimler .....	14
3.1.1.5 Kamulaştırma .....	14
3.1.1.6 2021H03-167319 Muhtelif İşler .....	16
3.1.1.7 2021H03-167321 Yayın Alımları .....	21
<b>4. 2021 YILI YATIRIM PROGRAMI.....</b>	<b>22</b>
4.1. 2021 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI .....	24

## 1.YÖNETİCİ ÖZETİ

Enstitümüz, ülkemiz yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluş amacında tanımlanan “Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak” misyonu doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma politikalarını oluşturmuş, stratejilerini belirlemiştir. Enstitümüz kuruluşundan itibaren “araştırma üniversitesi” kimliğinden ödün vermeden eğitim-araştırma faaliyetlerini yürütmüş olup ulusal ve uluslararası düzeyde üst düzey bir başarı grafiği sağlamış bulunmaktadır.

2021 yılı itibarıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” temalı projesinin, araştırma odaklı misyon farklılaşması çalışmaları kapsamında “Araştırma Üniversitesi” olmak için niyet beyan eden 58 devlet üniversitesi arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Enstitümüz bu statüyü kazanan 10 üniversite arasında yer almaktadır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun temel ilkeleri olarak belirlenen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

**Prof.Dr. Yusuf BARAN**  
**REKTÖR**

## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1.Misyon

Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

### 2.2 Vizyon

Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır.

### 2.3 Temel Değerlerimiz

“Yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci” bir üniversite olmaktır.

Kuruluş amacımız doğrultusunda, temel değerlerimizden taviz vermeden, idealimizdeki üniversiteye ulaşabilmek amacıyla kurumsal önceliklerimiz;

- Bilimsel araştırma,
- Eğitim-öğretim,
- Teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık,
- Kurumsal gelişim,
- Toplumsal hizmet, adı altında beş stratejik gelişim ekseninde planlanmıştır.


### 2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları

Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

Enstitümüze, 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 proje için toplam 29.187.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde 7.700.000.-TL Finans Fazlası ve ek ödenek aktarımıyla birlikte toplam ödenek tutarı 36.887.000.- TL'ye ulaşmış ve bu tutarın 33.759.047.-TL'si harcanmıştır.

#### Yatırım Ödeneklerinin Sektör Dağılımı

Sektör	Ödenek Tutarı (TL)	Oran (%)
Teknolojik Araştırma	8.450.000.-	%28,95
Eğitim	20.485.000.-	% 70,19
Mamul Mal Alımları .....	6.000.000.-	
Gayri Maddi Hak Alımları .....	1.000.000.-	
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri.....	10.000.000.-	
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.....	3.485.000.-	
Spor	250.000.-	% 0,85
Kamulaştırma	2.000.-	%0,01
<b>Toplam</b>	<b>29.187.000.-</b>	<b>% 100</b>



## 2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Enstitümüz kuruluş yılından 1999 yılına kadar, Alsancak ve Basmane'deki iki binada, yaklaşık 5.500 m<sup>2</sup> lik bir alanda akademik ve idari işlevlerini yerine getirmiştir. Ekim/ 1999 tarihinde İzmir'e 45 km, Urla'ya 15 km uzaklıkta yaklaşık 35.000 dönümlük bir alanda kurulmuş olan Urla / Gülbahçe Köyü'ndeki kampüse taşınmıştır. 2008 yılında Yabancı Diller Bölümü'nün kampüse taşınması ile kampüs yerleşimi tamamlanmıştır.

2021 yılı itibarıyla yerleşkedeki yapılaşma, Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 17.118 m<sup>2</sup> alana ve 1.032 kişilik öğrenci kapasitesine sahip yurtlar ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ait yapılaşma ile toplam 221.047 m<sup>2</sup> lik alana ulaşmış bulunmaktadır. Fen Fakültesi Laboratuvar Binası işine 2021 yılında devam edilmiştir. Tamamlanan Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binasına ilgili bölümlerin taşınması işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında, yap-işlet modeli ile yapılan ve 2014 yılında hizmete giren 9.869 m<sup>2</sup> lik Enstitümüz Öğrenci Yaşam Kompleksinde dinlenme, alışveriş vb. sosyal aktivite imkânlarının yanı sıra 526 öğrenciye konaklama imkanı sağlanmaktadır. 2016 yılında İZKA destekli 7.510 m<sup>2</sup> lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi Mayıs/ 2016'da hizmete girmiştir.

## Yerleşim Durumu

İYTE Yerleşkesi içerisinde bulunan toplam Kapalı Fiziki Yerleşme Alanı 221.047 m<sup>2</sup>'dir.

BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ YERLEŞİM (m <sup>2</sup> )
REKTÖRLÜK	2.923
DAİRE BAŞKANLIKLARI	5.154
MERKEZ KAFETERYA	4.684
HAVUZ	3.489
SPOR SALONU	6.469
LOJMANLAR	4.070
AÇIK SPOR TESİSLERİ	4.684
MEDİKO	5.774
KÜTÜPHANE	6.190
ELEK.MUH.LAB 27 5	2.804
YABANCI DİLLER A BLOK	2.571
ELEK.MUH.LAB 27 4	1.825
YABANCI DİLLER DERSLİK B BLOK	1.634
MERKEZİ ATÖLYELER	1.493
ESKİ İNŞ.MÜH LAB	1.571
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ	12.201
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ	16.253
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ	11.550
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ	7.394
GIDA MÜHENDİSLİĞİ	14.500
MİMARLIK A BLOK	4.802
MİMARLIK B BLOK	4.933
MİMARLIK C BLOK	1.015
MİMARLIK D BLOK	848
MİMARLIK E BLOK	2.451
FEN DEKANLIK	3.488
FEN LAB B BLOK	2.939
FEN LAB C BLOK	3.348
FEN ANFİ BİNASI	2.212
FEN FAKÜLTESİ FİZİK	5.612
FEN MOLEKÜLER BİYOLOJİ	13.849
FEN MATEMATİK	4.603
ÇEVRE AR-GE	1.410
TEKNOPARK	4.200
YÜKSEK TEKNOLOJİ AR-GE	3.000
MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	6.250
YURTLAR	14.127
YAŞAM MERKEZİ	9.869
AR-GE İDARE BİNA	1.645
ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI İŞL.VE GEL.MRK.	484
SAV-TAG AR-GE	1.489
A9 ARGE BİNASI	2.250
A8 KULUÇKA BİNASI	1.480
İNOVASYON BİNASI	7.510
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>221.047</b>

### Eđitim ve Uygulama Alanları

	Kapasitesi						
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251-Üzeri	Genel Toplam
Amfi			5	1			6
Sınıf	132	30	4	2			168
Bilgisayar Laboratuvarları	19	7	1				27
Diđer Laboratuvarlar	316	9	2				327
Toplantı Salonu	33	3	3				39
Konferans Salonu				1	2		3
<b>Toplam</b>	<b>500</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>570</b>

### Kantinler ve Kafeteryalar

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Kapasite (Kiři)
Kantinler	10	1.670	
Kafeler	2	480	
Merkezi Kafeterya / Personel Yemekhanesi	1	553	1.250
Merkezi Kafeterya/Öđrenci Yemekhanesi	3	1.659	3.750
Öđrenci Yemekhanesi *	1	900	1.100
<b>Toplam</b>	<b>14</b>	<b>5.262</b>	<b>6.100</b>

\*Kredi Yurtlar Kurumu'na aittir.

### Spor Tesisleri

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Kapasite (Kiři)
Kapalı Spor Tesisi	1	6.469	1.200
Açık Spor Tesisleri	5	4.684	
Kapalı Yüzme Havuzu	1	3.489	265
<b>Toplam</b>	<b>7</b>	<b>14.462</b>	<b>1.465</b>

### Öđrenci Yurtları

Kredi Yurtlar Kurumuna bađlı olarak brüt 15.136 m<sup>2</sup> lik kapalı, yaklaşık 20.000 m<sup>2</sup> (bahçe, yürüme ve araç yolları dâhil ) açık alan, 48 adet bina ile 1.032 kişilik kapasiteye sahip yurt alanı bulunmaktadır. Binalar iki katlı, banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik odalardan oluşmaktadır. Öđrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacının yanı sıra her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlanan yurt alanı "örnek yaşam köyü" yapısındadır. Yurtlarda 2.500 kişiye hizmet verebilen öđrenci yemekhanesi ve kafeterya, kantin, çamaşırhane, oyun salonu, çizim odası, bilardo salonu, internet kafe, bay-bayan kuaför, terzi, bankamatik ve posta ünitesi yer almaktadır.

Öđrenci Yurtları	Yatak Sayısı (3 kişilik )
Oda Sayısı	344
Alanı m <sup>2</sup>	15.136 m <sup>2</sup>

## Lojmanlar

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Dolu Lojman Sayısı
Lojmanlar	48	5.220	48

## İYTE Yaşam Merkezi

Kampüsümüzün şehre uzaklığı nedeniyle öğrencilerimize ve personelimize sosyal yaşam imkânları sunabilmek için 2013 yılında yapılan irtifak hakkı kiralama sözleşmesiyle, içinde restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fast food, oyun salonu, fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 öğrenciye konaklama imkânı sağlayan 18.554 m<sup>2</sup> lik alana sahip İYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir.

## Mevcut Taşıtlar

TAŞITIN CİNSİ	İYTE	Vakıf
Binek otomobil	4	1
Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik)		1
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	3	
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	3	
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	1	
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	1	
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	1	
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.	1	1
<b>TOPLAM</b>	<b>14</b>	<b>3</b>

## 2.6. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası işine 2021 yılında devam edilmiştir. Tamamlanan Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binasına ilgili bölümlerin taşınması işlemi gerçekleştirilmiştir.

## 2.7. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

Yatırım harcamaları için 2021 yılı bütçesi ile 8.450.000.-TL Teknolojik Araştırma Sektörüne, 20.485.000.-TL Eğitim Sektörüne, 250.000.-TL Spor Sektörüne, 2.000.-TL olmak üzere toplam 29.187.000.-TL ödenek verilmiştir. Enstitümüz finans fazlasından; 2021H03-167319 Muhtelif İşler-Büyük Onarım projesine 1.160.000.-TL, 2021H03-167319 Muhtelif İşler- Makine Teçhizat Alımları projesine 940.000 TL, , 2021H03-167319 Muhtelif İşler-Yazılım Alımları projesine 1.935.000.-TL, 2021H03-167319 Muhtelif İşler- Bilgisayar ve Donanım Alımları projesine 132.000.-TL ve 2021H03-167321 Yayın Alımları projesine 33.000.-TL olmak üzere toplam 4.200.000.- TL finans fazlası ödenek ilavesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; 2021 yıl içerisinde 2021H03-167319 Muhtelif İşler projesine 3.500.000.-TL ek ödenek sağlanmıştır. 2021 yılı toplam yatırım ödeneği 29.187.000.- TL iken eklenen Finans Fazlası ve ek ödenek tutarları ile toplam ödenek 36.887.000.- TL tutara ulaşmış, bu ödeneğin 33.759.047.-TL'lik tutarı harcanmıştır. 2021 yılı bütçesi yatırım gerçekleştirmeleri incelendiğinde, yatırım harcamalarının bütçemizde % 16,73 paya sahip olduğu ancak, toplam 33.759.047.-TL yatırım harcamasının %23,70'lik dilimi olan 8.000.000.- TL' sini fiziki yapılaşmaya ilişkin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin oluşturduğu görülmektedir.



Projenin Adı	KBÖ Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
2021H03-167317 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500		101	399	252	63
2012H03-1581 Derslik ve Merkezi Birimler	8.000			8.000	8.000	100
2020H03-151518 Kampüs Altyapısı	1.500			1.500	1.500	100
2021H03-167319 Muhtelif İşler	8.485	7.667		16.152	13.173	81,55
2021H05-167323 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	250			250	250	100
2021H03-167321 Yayın Alımları	2.000	33		2.033	2.033	100
Kamulaştırma	2	101		103	102	100
2021K12-168519 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	1.000			1.000	1.000	100
2016K-2848 Kütle Spektrometre Merkezi	7.450			7.450	7.450	100

\*Tutarlar Bin (1.000) düzeyinde alınmıştır.

#### Sermaye Harcamalarının Birimlere Göre Dağılımı

Birim Adı	06.1 Mamul Mal Alımları	06.3 G.Maddi Hak Alımları	06.4 G.Menkul Alımları ve Kamulaştırma	06.5 G.Menkul Üretim Giderleri	06.7 G.Menkul Büyük Onarım Giderleri	Harcama Toplamı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.422.549					4.422.549
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	2.033.000					2.033.000
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			101.645	8.252.564	4.694.996	13.049.205
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.932.970	1.122.056				4.055.026
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı					250.000	250.000
Teknolojik Araştırma	8.450.000					8.450.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>17.838.519</b>	<b>1.122.056</b>	<b>101.645</b>	<b>8.252.564</b>	<b>4.944.996</b>	<b>32.259.780</b>



### 3. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 3.1. Devam Eden Projeler

##### 3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

###### 3.1.1.1 2020H03-151518 Kampüs Altyapısı

	2017	2018	2019	2020	2021
Yılı Ödeneği	3.550.000	2.250.000	750.000	1.000.000	1.500.000
Eklene (Likit/Ek Ödenek)		1.500.000	2.020.000		
Bütçe İçi Aktarma	1.850.000				
Düşülen		2.000.000			
Bloke					
Harcama	1.738.025	1.740.459	2.688.000	1.000.000	1.500.000

#### **2021 Yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;**

##### **Binaların Erişilebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi İşi 2021**

- Bilgisayar Mühendisliği – Mediko Binasında merdiven altı kapatma, korkuluk tamamlama, kat haritası, hissedilebilir yüzey, yönlendirme tabelaları ile isimlik imatları yapılmıştır. Ayrıca her iki ana giriş kapıları yönetmeliğe uygun olarak genişletilmiştir. İç bahçe rampa düzenlemeleri yapılarak erişilebilir hale getirilmiştir. Engelli Wc standartlara uygun hale getirilmiştir.
- Fizik Binasında merdiven altı kapatma, korkuluk tamamlama, kat haritası, hissedilebilir yüzey, yönlendirme tabelaları ile isimlik imatları yapılmıştır. Ayrıca ana girişteki rampa ve merdivenler ile kantin ve kantin çevresindeki merdivenler yönetmeliğe uygun olarak yenilenmiş, korkuluk eklenmiştir. Fizik binasını matematik binasına bağlayan rampa standartları sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bina ana giriş kapısı ve bina içinde 90cm temiz genişliği bulunmayan kapılar genişletilerek değiştirilmiştir.
- Matematik Binasında kat haritası, hissedilebilir yüzey, yönlendirme tabelaları ile isimlik imatları yapılmıştır. Engelli Wc standartlara uygun hale getirilmiştir. Otopark alanına engelli otopark çizimi

yapılmış, otopark alanından matematik binasına geçiş için platform asansör konulmuştur. Ana giriş kapıları standartlara uygun olarak genişletilmiştir.

- İdari Binada kapılar standartlara uygun olarak genişletilerek yenilenmiştir.
- Gıda Mühendisliği Binası dış cephesinde Erişilebilirlik standartlarına uygun olarak korkuluk imalatları yapılmıştır.
- Kampüste Fizik, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği Binaları güzergahında bulunan kaldırımlara kaldırım rampası imalatları yapılmıştır. İdari Bina ve yurtlar önünde bulunan duraklarda rampa imalatı yapılmıştır.
- İYTE Matematik Binası Dış Ortam Dikey Makaslı Tip Asansör ve Montajı tamamlanmıştır.
- Bilgisayar Müh. Binası, Fizik Binası ve Matematik Binasında Sesli Acil Kaçış Sistemi Cihazı ve Montajı tamamlanmıştır.
- Rektörlük, İdari Bina, Kütüphane, Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu binalarında Banko Tipi İndüksiyon Döngü Sistemi ve Montajı tamamlanmıştır.
- Rektörlük, Matematik, Gösteri Merkezi ve Erdal Saygın Amfi binalarında Salon Tipi İndüksiyon Döngü Sistemi ve Montajı tamamlanmıştır.
- Çeşitli binalarda engelli WC'lerde hareket sensörü yerine varlık sensörü montaj edilmiştir.



### 3.1.1.2 2021H03-167317 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

	2017	2018	2019	2020	2021
Yılı Ödeneği	500.000	500.000	3.000	500.000	500.000
Eklenen ( Likit )	460.200				
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen					101.000
Harcama	809.574	395.575	3.000	227.532	399.000

#### Mimarlık Fakültesi B Blok Binası Zemin Araştırması Yapılması Ve Zemin Etüd Raporu Hazırlanması İşi

- Mimarlık B Blok zemin araştırmaları için teknik araştırmalardan sonra ihalesi yapılarak 09/11/2020 tarihinde 178.500 TL+KDV bedelle sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. 6 adet sondaj kuyusu açıldı, oturma kolonları ve inklinometre cihazlarıyla periyodik okumalarla beraber SPT, presiyometre deneyleri yapılmaktadır. 2021 yılında 12 adet okuma yapılarak Sıfır ölçüsüne göre hazırlanan grafiklerle, zemin veya bina güçlendirmesine kılavuzluk edecek geoteknik rapor hazırlanmıştır.



## İYTE Fen Fakültesi A-B-C Bloklarının Röleve Projelerinin Hazırlanması ve Deprem Performans Analizi Yapılması İşi

- İYTE Fen Fakültesi A-B-C blokları Deprem performans ölçümü kapsamında 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği' ne uygun olarak bina içinde röleleri çıkarılmış, karot numuneleri alınmış, sıyırma ve donatı görüntüleme işlemleri yapılmıştır. Bina dışında ise jeolojik etüt çalışmaları yapılarak zemin numuneleri alınmıştır. Alınan tüm numuneler laboratuvar ortamında test edildikten sonra binaların deprem performans açısından dayanım hesapları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde binaların olası depremler karşısında gerekli performansı gösteremeyeceği ortaya çıkmış olup avam güçlendirme projeleri ve ön maliyet hesapları yapılmıştır.



### 3.1.1.3 2021H05-167348 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

	2017	2018	2019	2020	2021
Yılı Ödeneği	1.000.000	500.000	250.000	250.000	250.000
Eklenen (Likit)	124.000	760.000	740.000		
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen					
Harcama	192.601	868.600	823.000	206.972	250.000

### 3.1.1.4 2012H03-1581 Derslik ve Merkezi Birimler

	2017	2018	2019	2020	2021
Yılı Ödeneği	10.938.000	7.000.000	9.000.000	7.300.000	8.000.000
Eklenen (Likit)	1.300.000	7.000.000	5.000.000		
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen					
Bloke					
Harcama	11.183.679	10.050.830	14.000.000	7.007.874	8.000.000

### Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı;

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı (9.925m<sup>2</sup>) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL dir. Hali hazırda binanın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Dış siva ve ısı yalıtım imalatları tamamlanmıştır. Çatıda ki mekanik tesisat cihazlarına ait kaide betonları tamamlanarak Çelik çatı ayaklarının grout işleri yapılmıştır. A ve B Blokların çatılarının eğim betonları atılarak su ve ısı izolasyonları yapılmıştır. Bina dış cephesine ait giydirme cephenin taşıyıcı sistemi yapılarak alüminyum kompozit panellerin ve camların montajı tamamlanma aşamasındadır.





### 3.1.1.5 Kamulaştırma

	2017	2018	2019	2020	2021
Yılı Ödeneği	2.000	75.000	2.000		2.000
Eklenen (Likit)	89.365		75.000	75.000	
Kurum İçi Aktarma					101.000
Düşülen					
Harcama	91.130	70.717	63.000	75.000	102.000

Gülbahçe Mahallesi 391 ada 1 parselde, hissedarlar ile 12.07.2021 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısı sonucunda toplam 16.093,20 TL bedelde uzlaşmış ve bahsi geçen hisselerin kamulaştırma işlemi sonuçlanmıştır. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından istenilen ek alana ilişkin, Çeşme kapısının karşısında yaklaşık 7,7 ha. büyüklüğünde bir alan için izin ve muvafakat verilmiş olup, alan ilanı için çalışmalar sürdürülmektedir.

### 3.1.1.6 2020H03-151512 Muhtelif İşler

	Yılı Ödeneği	Eklenen(Likit)	Ek Ödenek	Düşülen	Harcama
Büyük Onarım	3.485.000	1.160.000	1.200.000		4.694.996
Bilgi Teknolojileri	2.000.000	2.067.000			4.055.026
Makina-Teçhizat	3.000.000	940.000	2.300.000		4.422.549
<b>Toplam</b>	<b>8.485.000</b>	<b>4.167.000</b>	<b>3.500.000</b>		<b>13.172.571</b>

Enstitümüzün Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye, tabloda detaylandırılan tertipler için 8.485.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde finans fazlası ve ek ödenek ile ilave yapılarak proje tutarı 16.152.000.- TL'ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2021 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

#### 3.1.1.6.1 Büyük Onarım

	2017	2018	2019	2020	2021
Yılı Ödeneği	1.000.000	2.925.000	500.000	500.000	3.485.000
Eklenen (Likit)	750.000	2.650.000	1.040.000	2.750.000	1.160.000
Ek Ödenek	750.000		2.500.000	770.000	1.200.000
Düşülen					
Bloke					
<b>Harcama</b>	<b>2.395.998</b>	<b>5.055.283</b>	<b>4.040.000</b>	<b>3.353.519</b>	<b>4.694.996</b>

#### İYTE yedek sistem odası altyapısının hazırlanması yapım işi

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binasındaki Mevcut Sistem Odası ile İnşaat Mühendisliği Binası "D-Z04" nolu Yedek Sistem Odası arasında 4 adet 48Core, Bina-Dışı Single-Mode fiber optik kablo çekilmiştir.
- Toplam 384 adet fiber optik kablo kılının, 8 Adet 19", 2U Fiber Optik Pach Panelde sonlandırması yapılmıştır.
- İnşaat Mühendisliği Binası ana panosundan Yedek Sistem Odasına 4x16mm<sup>2</sup> N2XH besleme hattı ile 1x16mm<sup>2</sup> HO7Z topraklama hattı çekilmiştir.
- Yedek Sistem Odasındaki mevcut siva altı floresan armatürler, siva üstü led armatürlerle değiştirilmiştir.
- Yedek sistem odası kapı girişine parmak izi tarama terminali takılmıştır.



- İnşaat işleri kapsamında yedek sistem odasında mevcut asma tavanlar söküldü, sızdırmazlık için pencerelerin önüne gazbeton duvar örüldü. Yeni örülen duvar ve tavan siva yapılarak bütün oda yangın geciktirici boya ile boyandı.
- Mevcut kapı sökülerek yangına dayanıklı kapı takıldı.

## 2021 Eğitim-Öğretim Onarım İşleri

- Mimarlık Fakültesi A Blok 1. Katta mevcut bazı duvarlar kaldırılarak 01-02-03 nolu derslikler oluşturulmuştur. 01 nolu derslikte mermer zemin onarımı, siva, boya ile asma tavan tamamlama tadilatları yapılmıştır. 02 - 03 nolu dersliklerde siva, boya, havuzlu asma tavan, linolyum zemin kaplama imalatları yapılmıştır.
- Merkezi Kafeterya Binasında 1. Ve 2. Katta alçı siva tamiratları ile taşıyıcı asma tavan karolarının değişimi yapılmıştır. Çatıdaki mevcut yalıtım temizlenerek poliüretan su yalıtımı yapılmıştır. Cam piramitler ise TPO membran ile kaplanmıştır.
- Makine Mühendisliği Binasında 139-140-141-142 nolu mahallerde bozulan taşıyıcı asma tavanlar yenilenmiştir.
- Gösteri merkezinde sahne altı konstrüksiyon güçlendirilmiş, üzerine yeni laminant kaplama yapılmıştır. Sahne önü ve sahne arkasında siva tadilatları ile boya imalatları yapılmıştır.
- Kimya Mühendisliği Bina çatısında dilatasyonlarda TPO membran uygulaması, Genel Kültür Binası çatısında ise kısmi olarak poliüretan su yalıtımı yapılmıştır
- Gösteri Merkezinde arızalı sahne aydınlatmalarının arızaları giderilmiştir. Salonda bulunan arızalı projeksiyon cihazı yenilenmiştir. Sahne arkasına görüntü ve elektrik tesisatı altyapısı oluşturulmuştur.
- Merkezi Kafeterya binasında çeşitli noktalara sıcak arabası için priz tesisatı çekilmiştir. Mutfak bölümünde fırın için yeni elektrik tesisatı çekilmiştir.
- Mimarlık Fakültesi A Blok Binasında yeni oluşturulan 3 adet dersliğin priz, aydınlatma ve elektrik tesisat altyapısı yenilenmiştir.





## İYTE Onarım ve Yenileme İşleri-2021

- Mimarlık Fakültesi D Blok çatısının izolasyonuna ait onarım işleri yapıldı.
- Havuz Binasının arka tarafındaki istinat duvarının güçlendirilmesi yapıldı. İstinat duvarının arka tarafındaki dolgu zeminde ve istinat duvarının yan tarafındaki zeminde şev düzenlemesi yapıldı.
- Havuz binasında 2 adet biyoloji binasında 1 adet su depoları yenilenmiştir.



## Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Onarım İşleri

- İYTE 9 Adet Asansöre Mavi Etiket Alınması İşi
- Rektörlük Binası Tadilatı Yapılması İşi
- Fen Fakültesi Yanı Ve Şenlik Alanı, Koruge Boru Ve Açık Kanal Yapılması İşi

- İYTE 2021 Yılı 11 Adet Asansöre Mavi Etiket Alınması İşi
- Rektörlük Önü Atatürk Heykeli Koyulacak Alanın Düzenlenmesi İşi
- Yabancı Diller Yüksekokulu A Blok Ve İdari Bina Kat Panolarının Yenilenmesi İşi
- İYTE Çeşitli Tamirat Ve Onarım İşleri Yapılması İşi
- İYTE Bilim Parkı Çevre Düzenlemesi İşi
- İYTE Lojmanlar Ve Açık Spor Tesisleri Çevre Aydınlatmalarının Tadilatı, Bilim Parkı Yürüyüş Yollarına Aydınlatma Yapılması Ve Çevre Güvenlik Kapısı Elektrik Besleme Hattının Onarımı İşi
- Güvenlik Klübeleri İzolasyon Ve Çeşitli Onarım İşleri
- Uzaktan Eğitim Merkezi Stüdyo Ve Teknik Oda Yapımı İşi
- İYTE Kampüs Binaları Bahçe Armatürlerinin Yenilenmesi İşi
- İYTE Lojmanlar Trafo Merkezi İle Yurt Trafo Merkezi Arası Og Hattındaki Arızanın Tespiti Ve Giderilmesi İşi
- İYTE Yangın Hidrantı Yenilenmesi İşi
- Lojman Otoparklarının Üzerinin Kapatılması Ve Çöp Toplama Alanlarının Üzerinin Kapatılması İşi
- İYTE Logo Uygulamalı Dekoratif Panel Yapılması
- İYTE Yazısının Aydınlatılması ,Uzem Canlı Yayın Stüdyosu Ve Biyoloji Binası Laboratuvar Topraklaması İçin Elektrik Tesisatı Yapılması İşi
- 2021 Yılı 7 Adet Asansöre Mavi Etiket Alınması İşi
- Çeşitli Tesisat Onarımları Yapılması İşi
- Bina Su Yalıtımları Ve Tadilatlarının Yapılması İşi
- Kampüs Binalarındaki Mekanik Tesisat Onarım İşi
- Kapalı Spor Salonu Binası Kçg Panosu Ve Ana Pano Çatı Sacı Yapılması İşi
- Kütüphane Binası 16 Adet Fancoil Motoru Yenileme İşi.

### 3.1.1.6.2 Bilgi Teknolojileri

Enstitümüz 2021 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojilerine 1.000.000 TL yazılım, 1.000.000 TL donanım alımları olmak üzere toplam 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

#### Yazılım Alımları

Yıl	2017	2018	2019	2020	2021
Ödeneği	400.000	400.000	400.000	600.000	1.000.000
Eklene	11.500	69.400		361.000	1.935.000
Düşülen					
<b>Harcama</b>	<b>411.376</b>	<b>468.812</b>	<b>357.527</b>	<b>939.007</b>	<b>2.932.970</b>

Yazılım giderlerinde, Enstitümüz idari ve akademik birim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, kampüs işletim sisteminin güncellenmesi için 1.000.000.-TL ödeneye, 1.935.000.-TL likit ödenek eklenmiş, toplam ödeneğin 2.932.970.-TL tutarı harcanmıştır.

#### Bilgisayar Alımları

Yılı	2017	2018	2019	2020	2021
Ödeneği	600.000	600.000	100.000	242.000	1.000.000
Eklene	42.000	81.000		2.000.000	132.000
Düşülen					
<b>Harcama</b>	<b>641.353</b>	<b>651.950</b>	<b>98.555</b>	<b>242.000</b>	<b>1.122.056</b>

Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari - akademik birimlerinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 1.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneye 132.000.-TL likit eklemesi yapılmış ve ilgili ödeneğin 1.122.056.- TL'si harcanmıştır.

### 3.1.1.6.3 Makina ve Teçhizat Alımı

	2017	2018	2019	2020	2021
Yılı Ödeneği	1.827.500	1.500.000	500.000	600.000	3.000.000
Eklene (Likit)		510.000	30.000	2.500.000	1.160.000
Ek Ödenek			2.500.000	75.000	1.200.000
Düşülen			2.500.000		
Harcama	1.056.497	2.006.619	3.030.000	2.233.485	4.422.549

Enstitümüz makina - teçhizat alımları için 2021 yılında 3.000.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Enstitümüz bağlı birimleri eğitim öğretim hizmetleri ile Enstitümüzde yeni göreve başlayan öğretim elemanları ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılamak ve Amfilerin mefruşat alımlarını gerçekleştirmek üzere 1.160.000.-TL finans fazlası ve 1.200.000.-TL ek ödenek eklemesi yapılmış ve yıl içinde toplam ödenekten 4.422.549.-TL harcama yapılmıştır.

### 3.1.1.7 2021H03-167321 Yayın Alımları

#### Yayın Alımları

Yıl	Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme
2017	1.000.000	999.907	%99.9
2018	1.750.000	1.750.000	%100
2019	987.000	987.000	%100
2020	1.500.000	1.500.000	%100
2021	2.000.000	2.033.000	%100

2020 yılında elektronik ve basılı yayın alımı için 2.000.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup aşağıdaki tabloda belirtilen alımlar için mevcut ödeneğin tamamı harcanmıştır.

#### Kütüphane Kaynakları

Materyal Adı	2017	2018	2019	2020	2021
Toplam Kitap	52.928	54.568	55.681	57.467	58.161
Satın Alınan Kitap	337	681	80	61	12
Toplam Elektronik Kitap	411.748	428.660	364.622	403.688	442.250
Abone Olunan Veri Tabanı	78	89	81	85	82
Abone Olunan Güncel Basılı Dergi	88	60	65	39	25
Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu	1.654	1.793	2.030	2.123	2.354
Abone Olunan Elektronik Dergi	34.492	40.440	63.749	67.629	68.509
Multi Medya Materyal	3.453	2.065	1.618	293	7.091

#### 4. 2021 Yılı Yatırım Programı

<b>İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ</b>					-	60.051.000	-	6.865.000	-	20.485.000
<b>A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI</b>					-	500.000	-	-	-	500.000
a) 2021 yılında bitenler					-	500.000	-	-	-	500.000
2021H03-167317	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	İzmir	Etüt-Proje	2021-2021		500.000				500.000
<b>B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI</b>					-	49.066.000	-	6.865.000	-	9.500.000
b) 2021 yılından sonraya kalanlar					-	49.066.000	-	6.865.000	-	9.500.000
2012H03-1581	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	Eğitim (9.925 m <sup>2</sup> )	2012-2023		44.566.000		5.865.000		8.000.000
	Fen Fakültesi Laboratuvar Binası	İzmir	Eğitim (9.925 m <sup>2</sup> )	2015-2023		44.566.000		5.865.000		8.000.000

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM**  
**PROJE SAHİBİ: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. - JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI - KAFKAS ÜNİ.**

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2020 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2021 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
2020H03-151518	Kampüs Altyapısı	İzmir	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022		4.500.000		1.000.000		1.500.000
<b>C) YENİ PROJELER TOPLAMI</b>					-	10.485.000	-	-	-	10.485.000
a) 2021 yılında bitenler					-	10.485.000	-	-	-	10.485.000
2021H03-167319	Muhtelif İşler	İzmir	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021		8.485.000				8.485.000
2021H03-167321	Yayın Alımı	İzmir	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021		2.000.000				2.000.000

<b>İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ</b>					-	250.000	-	-	-	250.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	250.000	-	-	-	250.000
a) 2021 yılında bitenler					-	250.000	-	-	-	250.000
2021H05-167323	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Bakım Onarım, Etüt-Proje, Müşavirlik	2021-2021		250.000				250.000
	Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	İzmir	Bakım Onarım, Etüt-Proje, Müşavirlik	2021-2021		250.000				250.000

<b>İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ</b>					-	15.287.000	-	4.995.000	-	8.450.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	14.287.000	-	4.995.000	-	7.450.000
b) 2021 yılından sonraya kalanlar					-	14.287.000	-	4.995.000	-	7.450.000
2016K12-2848	Kütle Spektrometre Merkezi	İzmir	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2016-2022		14.287.000		4.995.000		7.450.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
a) 2021 yılında bitenler					-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
2021K12-168519	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	İzmir	Proje Desteği	2021-2021		1.000.000				1.000.000

#### 4.1. 2021 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı

KURULUŞLAR	TARIM	MADENCİLİK	İMALAT	ENERJİ	ULAŞTIRMA HABERLEŞME	TURİZM	KONUT	EĞİTİM	SAĞLIK	DKH-İKTİSADİ	DKH-SOSYAL	TOPLAM
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ.								81.900.000	1.500.000			83.400.000
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.								61.150.000			19.744.000	80.894.000
İSTANBUL ÜNİ.								194.398.000	133.500.000		15.410.000	343.308.000
İSTANBUL ÜNİ.- CERRAHPAŞA								130.900.000	92.500.000		5.332.000	228.732.000
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ.								22.000.000				22.000.000
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ.								18.000.000				18.000.000
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.								21.904.000	20.000.000		2.000	41.906.000
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.								20.735.000			8.450.000	29.185.000